



广西壮族自治区柳州市审计局

审计结果公告

2016 年第 3 号

广西壮族自治区柳州市审计局办公室

柳州汽车城坪龙排涝滞洪区综合治理工程

项目 2015 年度跟踪审计结果

(2016 年 11 月 4 日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2015 年 5 月 22 日至 2015 年 12 月 28 日，柳州市审计局对柳州东城投资开发有限公司(以下简称东城公司)组织建设的柳州汽车城坪龙排涝滞洪区综合治理工程项目进行了跟踪审计。

一、基本情况

项目位于柳州市鱼峰区新柳大道南侧，柳州市园博园对面。项目建设 1 个综合性公园，公园内水域兼具防洪排涝功能。项目规划总用地面积 654,830 平方米，其中滞洪区（湖体水域）面积 345,912 平方米，景观水体面积 3,573 平方米，景观绿地面积 204,439 平方米，广场铺装及道路面积 99,224 平方米，建筑占地面积 1,682 平方米，主要建设内容包括景观绿化、景观水体、景观照明、广场、道路、建筑小品、给排水、照明及其他配套设施等。项目分为 6 个区域：A 区为滨湖企业总部区，B 区为商务会展区，C 区为生态湿地区，D 区为休闲娱乐区，E 区为科文中心区，F 区为生态河道区。

项目总投资估算 56,386.51 万元。资金来源为建设单位自筹和银行贷款。

二、审计评价意见

审计结果表明，东城公司能够积极推进项目建设，执行公司相关的内控制度和财务制度。项目受征地拆迁影响存在形象进度滞后问题。

三、审计发现的主要问题

由于征地拆迁等原因，形象进度滞后，至年底完成投资

0.15 亿元。

四、审计处理情况及建议

市审计局依法出具了审计报告。督促东城公司应在可开展施工的地块加快施工进度。

五、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，东城公司正在积极整改，加快施工进度，至 2016 年 9 月完成投资 0.59 亿元。

主办单位：广西壮族自治区柳州市审计局

编 制：广西壮族自治区柳州市审计局办公室